



### Verslag Onderhouds- en Renovatieploeg seizoen 2023 – 2024

Het afgelopen seizoen is er door een grote groep vrijwilligers weer de handen uit de mouwen gestoken, Naast dat drie keer in de week de onderhoudsploeg (OHP) actief is met het in goede staat houden van onze accommodatie is ook de Zaterdag Renovatieploeg actief geweest. Reguliere werkzaamheden zoals het schoonmaken van de kleedkamers, keuken, bar en kantine en opruimen en aanvegen van de buiten omgeving wordt naast kleine klusje gedaan door de OHP.

In de zomermaanden is er een groep vrijwilligers die zaterdags de handen uit de mouwen steekt en komt verven, wat grotere reparaties komt uitvoeren en grote schoonmaak komt houden.

Werkzaamheden van grotere aard wordt uitbesteed aan bedrijven.

Op de ALV van 24 maart 2022 zijn door het projectteam verduurzaming & Renovatie SV Loosduinen de eerste plannen gepresenteerd met betrekking tot de renovatie en verduurzaming van onze accommodatie en opstallen van SV Loosduinen.

Inmiddels zijn we al ruim twee jaar druk bezig om dit te realiseren. Op de ALV van 18 oktober 2023 werd toestemming aan de ALV gevraagd om de volgende werkzaamheden te realiseren met de hieraan verbonden kosten. Deze werkzaamheden betroffen:

- Opknappen/ Renovatie van de speeltuin
- Aanbrengen ledverlichting in alle ruimtes
- Vernieuwing entree kantine
- Vernieuwing doorgang kantine naar de achterzijde
- Renovatie van de kleedkamers, douches en toiletten
- Aanbrengen spouwmuur isolatie
- Plannen maken voor een nieuwe bar, vloer, inrichting kantine

De ALV is met deze planning akkoord gegaan, waarna het project team aan de slag is gegaan.

Om e.e.a te realiseren zijn de procedures opgestart om de subsidies aan te vragen bij de gemeente Den Haag (IAS) en bij het ministerie van WVS (BOSA). Na toekenning van de IAS subsidie zijn we gestart met de werkzaamheden.

Direct na het familie toernooi is op maandag 10 juni de fa. Gifa begonnen met het demonteren van de douche kranen en het verwijderen van de kleedkamer banken. Hierbij geholpen door de vrijwilligers van de onderhoudsploeg en de zaterdag renovatie ploeg. Helaas bleek in diverse kleedkamers ook de plafondplaten slecht te zijn. Waarbij is besloten deze ook te vervangen.



Na alle voorbereidende is onze hoofdsponsor “Visco Aannemers” begonnen met het opnieuw betegelen van de douches en toiletten.

Naast het opnieuw betegelen zijn ook alle muren en vloeren in de kleedkamers nagelopen en scheuren zijn gerepareerd. Bij een aantal kleedkamers zijn deuren geplaatst bij de douches.



Nadat het tegelen klaar was is men begonnen met het aanbrengen van nieuwe troffelvloeren in de douches en kleedkamers.



Nadat alle vloeren klaar waren zijn de nieuwe kleedkamer banken geplaatst.



Tot slot zijn de nieuwe plafondplaten op maat gesneden en geplaatst. Hierbij is in alle kleedkamers led bakken geplaatst met bewegingsmelders.



Naast de renovatie is ook de entree vernieuwt en de doorgang naar de achterzijde. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Innova Geveltechniek.







Op de planning stonden ook de speeltuin, het aanbrengen van spouwmuur isolatie en het maken van plannen voor een nieuwe bar, vloerkantine i.c.m. de inrichting van de kantine.

In november 2023 heeft er een keuring plaats gevonden van de speeltuin op ons complex. Deze keuring heeft een bedrijf gedaan wat hiervoor gecertificeerd is. Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 2023 (WAS2023). Alles is bij deze keuring goed gekeurd, Mogelijk dienen over enige tijd de rubberen tegels vervangen te worden i.v.m. afname van de demping.



## INSPECTIELOGBOEK SPEELTOESTEL



| TOESTELGEGEVENS |                                 | LOCATIEGEGEVENS |                    |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| naam            | : Duikelrek Volta               | nummer          | : 022 volgnr : 1   |
| omschrijving    | :                               | naam            | : SV Loosduinen    |
| typenummer      | : 155773                        | adres           | : Madesteinweg 17  |
| ordernummer     | : 295886                        | plaats          | : 2553 EC Den Haag |
| leverancier     | : VelopA (huidig Vrienddd)      |                 |                    |
| fabrikant       | : Hags                          |                 |                    |
| installateur    | :                               |                 |                    |
| bouwjaar        | : 2007 08 maart                 |                 |                    |
| fundatie        | : stalen voeten (beton gestort) |                 |                    |
| valhoogte       | : 148 cm                        |                 |                    |
|                 | v                               |                 |                    |
| typeplaatje     | : afwezig                       |                 |                    |
| aantekeningen   | :                               |                 |                    |



Het aanbrengen van spouwmuur isolatie i.c.m. het repareren van het voegwerk van de gevels is door geschoven (mogelijk seizoen 2024-2025). Offertes zijn inmiddels binnen hiervoor.

Het bestuur heeft inmiddels een commissie benoemd die zich aan het buigen is over de plannen m.b.t. de bar, kantine en inrichting. Mogelijk dat in de zomer van 2025 hier e.e.a. aan gaat gebeuren.

Tot slot, een dank aan alle vrijwilligers van de Onderhoudsploeg en de Zaterdag Renovatieploeg die het afgelopen seizoen hebben meegewerkt.

Namens de projectgroep Verduurzaming & Renovatie SV Loosduinen

Leo Hartman